

**ПЛАН**  
**проводимых мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества**  
**многоквартирного дома по адресу: ул. Башкирская, 12 за счет тарифа «Содержание и**  
**текущий ремонт жилого фонда» — 16,02 руб., на 2015 год.**

№ П/П	Наименование работ	Ед.измер	Кол-во	Срок исполнения	Отметка о выполнен	Причина не выполнен
	<b>Технические осмотры</b>					
1	Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры, трубопроводов)	1000кв.м .здания	411	Апрель,Октябрь		
2	Осмотр водопроводов,канализации,с системы отопления (помещениях)	квартиры	8	Апрель,Октябрь		
3	Проверка состояния техподполья		-	ежедневно		
4	Осмотр стояков внутреннего водостока	п.м.	18	Апрель,Октябрь		
5	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования	1000кв.м .здания	411	Апрель,Октябрь		
6	Проведение весенн-осеннего осмотра		2	Апрель,Октябрь		
	<b>Центральное отопление</b>					
1.	Промывка,трубопроводов системы центрального отопления	100м³	0,4	Май-апрель		
2	Регулировка системы отопления	дом	1	Октябрь		
3	Ревизия запорной арматуры	шт	4	Апрель-май, сентябрь-октябрь		
4	Замена участков трубопроводов системы отопления , устранение аварийных ситуаций	м.п.	-	По мере необходимости		
5	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления, тепловых вводов	100 мп	0,4	Июнь		
6	Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах	шт	4	Май,сентябрь		
7	Консервация системы отопления осмотр системы отопления, пробный пуск тепла	100 м.п	0,4	Июль		
8	Ликвидация воздушных пробок	1 стояк	-	По мере необходимости		

9	Окраска т/пр в узлах управления	м <sup>2</sup>	-	Май (по мере необходимости)		
10	Очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников.	Шт	4	Май,сентябрь		
11	Очистка грязевиков	шт	1	Май,сентябрь		
12	Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью	мп	-	По мере необходимости		
13	Расконсервация системы отопления, проверка на прогрев отопительных приборов	100 мп		Октябрь		
14	Снятие и обработка показаний УУТЭ, проведение анализа	узел		Ежедневно в течении года		
15	Сдача отчетности в ресурсоснабжающую организацию	шт		Ежемесячно		
16	Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой в ремонт, монтаж оборудования	шт	-	По необходимости		
17	Смена схемы измерений УУТЭ, допуск в коммерческую эксплуатацию	шт		Апрель-октябрь		
18	Техническое содержание и поверка общедомовых проборов учёта системы отопления и ГВС	шт	-	По необходимости		
<b>Система ГВС</b>						
1	Замена запорной арматуры системы горячего водоснабжения и циркуляции	шт	-	По необходимости		
2	Замена участков трубопровода ГВС Устранение аварийных ситуаций	мп	-	По необходимости		
<b>Система ХВС</b>						
1	Замена запорной арматуры системы холодного водоснабжения	шт	-	По необходимости		
2	Замена участков трубопровода ХВС	м.п	-	По необходимости		
<b>Система КНС</b>						
1	Прочистка канализационных стояков	1 пр	-	По мере необходимости		
2	Устранение засоров канализационных выпусков	шт	-	По мере необходимости		
3	Прочистка стояков ливнёвой канализации	мп	-	По мере необходимости		
4	Восстановление опор и крепления канализации	шт	-	По мере необходимости		

	<b>Электроснабжение</b>					
1	Ремонт поэтажных эл. щитков	шт	-	По мере необходимости		
2.	Ремонт эл.щитовой	шт	-	По мере необходимости		
3	Ревизия поэтажных эл. щитков	шт	-	По мере необходимости		
4	Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования	шт	-	По мере необходимости		
5	Проверка заземления оборудования	шт	-	По мере необходимости		
6	Снятие показаний эл.счетчиков	шт	-	1 раз в месяц		
7	Замена неисправных участков эл.сети	1м.п	-	По мере необходимости		
8	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, эл.патронов)	шт	-	По мере необходимости		
	<b>Кровля</b>					
1	Визуальный осмотр состояния кровли	м <sup>2</sup>	-	По мере необходимости		
2	Очистка кровли и козырьков от посторонних предметов и мусора	Кв.м	20	Май - сентябрь		
3	Ремонт мягкой кровли ( по заявкам )	м <sup>2</sup>	-	По заявкам жителей		
	<b>Содержание</b>					
1	Очистка подвала и тех этажа	м <sup>2</sup>	35	В течении года		
2	Дезинфекция и дератизация подвала	кв.м	-	По мере необходимости		
3	Влажное подметание лест. площадок нижних 2 этажей	дом	1	ежедневно		
4	Влажное подметание лест. площадок 1 -9 этажей	дом	-	1 раз в неделю		
5	Влажная уборка 1-9 этаж	дом	-	1 раз в месяц		
6	Уборка площадки перед входом в подъезд	шт	-	ежедневно		
7	Уборка территории	дом	1	ежедневно		
8	Окраска малых форм	м <sup>2</sup>	-	Май		Муниципал.
9	Выкашивание газонов	кв.м	-	По мере необходимости		
10	Обрезка и валка деревьев согласно предписанию дендролога	шт	-	По мере необходимости	-	
11	Уход за зелеными насаждениями: - обрезка кустарников	шт	-	Апрель	-	

	- обрезка поросли, побелка деревьев					
12	Ремонт лавочек	шт	-	По мере необходимости		Лавочки отсутствуют
	<b>Расчетно-кассовое обслуживание</b>					
1	Расчетно-кассовое обслуживание			ежемесячно		
	<b>Вывоз ТОПП</b>					
1	Вывоз ТОПП			По графику		

#### **Рекомендации.**

**ООО « СпецСтрой» информирует собственников жилого дома по адресу ул. Башкирская, 12, что после проведенных обследований технического состояния элементов здания и внутренних коммуникаций специалисты пришли к выводу, что многие из них, в связи с высоким уровнем износа требуют срочного ремонта. В связи с ограниченным финансированием выполнение этих работ за счет бюджетных средств на данный момент невозможно, а средств по статье «содержание и текущий ремонт» недостаточно и они расходуются на поддержание общедомового имущества в рабочем состоянии, устранение аварийных ситуаций и текущий (латочный) ремонт, управляющая компания предлагает выполнить необходимые работы за средства собственников. Собственники должны принять решение на общем собрании о доначислении (отдельной строкой в счет-квитанции) за тот или иной вид работ и предоставить данный протокол в управляющую компанию. После этого УК готова в течении оговоренного срока подготовить проектно-сметную документацию, предоставить ее на рассмотрение собственникам и после утверждения выполнить ремонтные работы, а жители в течении нескольких месяцев равными долями оплачивают расходы согласно договоренности.**

№ П/П	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Рекомендуемый срок исполнения	Отметка о выполнении	Причина не выполнения
1	Косметический ремонт подъездов	шт.	2	До октября		
2	Замена окон (с 1 по 5 этаж) в 1 и 2 подъездах	шт.	10	До октября		
3	Замена почтовых ящиков	шт.	82	До октября		
4	Покраска входных узлов	м2	12	До октября		
5	Ремонт отмостки за домом и с торца	м2	61	До октября		

Утвержден:  
Гл. инженер ООО «СпецСтрой»  
Начальник участка № 10

Р.А. Чалов  
Л.В. Мельникова

Согласовано: Представитель собственников: